

MUNICIPIO DE APIZACO TLAXCALA
RFC: MAT 850101 A10
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FFM25-000 OBRA INICIAL

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS M	1,100,000.00
TOTAL ASIGNADO.....		1,100,000.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	OBRA INICIAL	100.000	1,100,000.00	0.00	0.000	0.000
5.02	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS M		1,100,000.00	0.00		
TOTAL		100.000	1,100,000.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	0.00 0.000	0.00 0.000



MUNICIPIO DE APIZACO TLAXCALA
RFC: MAT 850101 A10
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FFM25-000 OBRA INICIAL
OBRA/ACCIÓN No. FISM2025-018 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO PROL. X

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
0001	EXCAVACIONES, TUBERIA, RELLENO Y LIMPIEZA	100.000	0.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	277,416.19 0.000	277,416.19 0.000



MUNICIPIO DE APIZACO TLAXCALA
RFC: MAT 850101 A10
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM2025-018 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO PROL. X
OBRA/ACCIÓN No. FISM2025-019 REHABILIT. DRENAJE SANITARIO AV. LOPEZ M

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.....		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
0001	EXCAVACIONES, TUBERIA, RELLENO Y LIMPIEZA	100.000	0.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	468,058.46 0.000	468,058.46 0.000



MUNICIPIO DE APIZACO TLAXCALA
RFC: MAT 850101 A10
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM2025-019 REHABILIT. DRENAJE SANITARIO AV. LOPEZ M
OBRA/ACCIÓN No. FISM25-000 OBRA INICIAL

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	28,918,496.00
TOTAL ASIGNADO.....		28,918,496.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	OBRA INICIAL	100.000	28,918,496.00	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		28,918,496.00	0.00		
TOTAL		100.000	28,918,496.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	0.00 0.000	0.00 0.000



MUNICIPIO DE APIZACO TLAXCALA
RFC: MAT 850101 A10
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM25-000 OBRA INICIAL
OBRA/ACCIÓN No. FISM2505-001 REHABILITACION CALLE C/CARPETA ASFALTICA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.....		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
0001	TRAZO, NIVELAC, FRESADO, CARPETA, LIMPIEZA	100.000	0.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	1,286,857.48 0.000	1,286,857.48 0.000



MUNICIPIO DE APIZACO TLAXCALA
RFC: MAT 850101 A10
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM2505-001 REHABILITACION CALLE C/CARPETA ASFALTICA
OBRA/ACCIÓN No. FISM2505-003 CONST. PAVIMENTO DE ADOCRETO C. AZTECA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
0001	PREELIM., GUARNICIONES, PAVIMENTO, COMPLEM.	100.000	0.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	307,146.92 0.000	307,146.92 0.000



MUNICIPIO DE APIZACO TLAXCALA
RFC: MAT 850101 A10
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM2505-003 CONST. PAVIMENTO DE ADOCRETO C. AZTECA
OBRA/ACCIÓN No. FISM2505-006 PAVIMENTACION DE ADOQUIN

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.....		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
0001	PREELIM, GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTO	100.000	0.00	1,292,124.20	0.000	100.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		0.00	1,292,124.20		
TOTAL		100.000	0.00	1,292,124.20	0.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	1,292,124.20 0.000	0.00 0.000	1,292,124.20 0.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

30 SEP 2025: SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS AL 100%



REPORTES DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM2505-007 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
0001	PREELIM, GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTO	100.000	0.00	979,556.59	0.000	100.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		0.00	979,556.59		
TOTAL		100.000	0.00	979,556.59	0.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO PREVIO		ACUMULADO AL PERIODO	
FISICO:	100.000		0.000		100.000	
FINANCIERO:	979,556.59	0.000	0.00	0.000	979,556.59	0.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

30 SEP 2025: SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS AL 100%



MUNICIPIO DE APIZACO TLAXCALA
RFC: MAT 850101 A10
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM2505-007 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO
OBRA/ACCIÓN No. FISM2505-008 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ASFALTO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
0001	PREELIM, GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTO	100.000	0.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	471,554.73 0.000	471,554.73 0.000



OBRA/ACCIÓN No. FISM2505-008 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ASFALTO

OBRA/ACCIÓN No. FISM2505-017 REHABILIT. LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.		0.00

Clave	Conceptos de la obra/acción	Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
0001	PREELIMINARES, LINEA CONDUCCION, OBRA COMP	100.000	0.00	1,051,061.94	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		0.00	1,051,061.94		
TOTAL		100.000	0.00	1,051,061.94	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO PRÉVIO		ACUMULADO AL PERIODO	
FISICO:		0.000		0.000		0.000
FINANCIERO:	1,051,061.94	0.000	0.00	0.000	1,051,061.94	0.000



MUNICIPIO DE APIZACO TLAXCALA
RFC: MAT 850101 A10
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM2505-017 REHABILIT. LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE
OBRA/ACCIÓN No. FISM2505-021 REHABILIT. LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN % A.FIS		
0001	PREELIMINARES, LINEA CONDUCCION, OBRA COMP	100.000	0.00	852,625.97	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		0.00	852,625.97		
TOTAL		100.000	0.00	852,625.97	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO PREVIO		ACUMULADO AL PERIODO	
FISICO:	0.000		0.000		0.000	
FINANCIERO:	852,625.97	0.000	0.00	0.000	852,625.97	0.000



MUNICIPIO DE APIZACO TLAXCALA
RFC: MAT 850101 A10
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM2505-021 REHABILIT. LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE

OBRA/ACCIÓN No. FISM2505-024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
0001	EXCAVACIONES, TUBERIA, RELLENO Y LIMPIEZA	100.000	0.00	983,163.43	0.000	100.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		0.00	983,163.43		
TOTAL		100.000	0.00	983,163.43	0.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	983,163.43 0.000	0.00 0.000	983,163.43 0.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

30 SEP 2025: SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS AL 100



MUNICIPIO DE APIZACO TLAXCALA
RFC: MAT 850101 A10
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM2505-024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN
OBRA/ACCIÓN No. FISM2505-025 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.....		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
0001	EXCAVACIONES,TUBERIA, RELLENO Y LIMPIEZA	100.000	0.00	424,534.31	0.000	100.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		0.00	424,534.31		
TOTAL		100.000	0.00	424,534.31	0.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	424,534.31 0.000	0.00 0.000	424,534.31 0.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

30 SEP 2025: SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS AL 100%



MUNICIPIO DE APIZACO TLAXCALA
RFC: MAT 850101 A10
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM2505-025 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO

OBRA/ACCIÓN No. IP25-000 OBRA INICIAL

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	INGRESOS FISCALES	130,000.00
TOTAL ASIGNADO		130,000.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	Ponder	Asignado:	Devengado:	A.FIN	A.FIS
001	OBRA INICIAL	100.000	130,000.00	0.00	0.000	0.000
1.01	INGRESOS FISCALES		130,000.00	0.00		
TOTAL		100.000	130,000.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	0.00 0.000	0.00 0.000



MUNICIPIO DE APIZACO TLAXCALA
RFC: MAT 850101 A10
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. IP25-000 OBRA INICIAL
OBRA/ACCIÓN No. IP2505-002 REHABILITACION DE CALLE EN CARRE MEX-VER

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	INGRESOS FISCALES	337,721.04
TOTAL ASIGNADO.....		337,721.04

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	PRELIMINARES	8.350	28,203.72	0.00	0.000	0.000
1.01	INGRESOS FISCALES		28,203.72	0.00		
002	TRABAJOS DE PAVIMENTACION	78.220	264,174.58	0.00	0.000	0.000
1.01	INGRESOS FISCALES		264,174.58	0.00		
003	OBRA COMPLEMENTARIA	13.430	45,342.74	0.00	0.000	0.000
1.01	INGRESOS FISCALES		45,342.74	0.00		
TOTAL		100.000	337,721.04	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	337,721.04 100.000	337,721.04 100.000



MUNICIPIO DE APIZACO TLAXCALA
RFC: MAT 850101 A10
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. IP2505-002 REHABILITACION DE CALLE EN CARRE MEX-VER

OBRA/ACCIÓN No. IP2505-008/003 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	INGRESOS FISCALES	172,310.78
TOTAL ASIGNADO.....		172,310.78

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	*Ponder	Asignado:	Devengado: \$	A.FIN	A.FIS
001	PREELIMINARES	25.000	25,494.21	0.00	0.000	0.000
1.01	INGRESOS FISCALES		25,494.21	0.00		
002	ALBAÑILERIA	50.000	87,876.82	0.00	0.000	0.000
1.01	INGRESOS FISCALES		87,876.82	0.00		
003	OBRA COMPLEMENTARIA	25.000	58,939.75	0.00	0.000	0.000
1.01	INGRESOS FISCALES		58,939.75	0.00		
TOTAL		100.000	172,310.78	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	172,310.78 100.000	172,310.78 100.000



MUNICIPIO DE APIZACO TLAXCALA
RFC: MAT 850101 A10
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. IP2505-008/003 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN
OBRA/ACCIÓN No. IP2505-014 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ASFALTO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	INGRESOS FISCALES	257,008.06
TOTAL ASIGNADO		257,008.06

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	PREELIMINARES	33.330	6,000.78	6,000.78	100.000	100.000
1.01	INGRESOS FISCALES		6,000.78	6,000.78		
002	TRABAJOS DE PAVIMENTACION	33.340	236,265.20	236,265.20	100.000	100.000
1.01	INGRESOS FISCALES		236,265.20	236,265.20		
003	OBRA COMPLEMENTARIA	33.330	14,742.08	14,742.08	100.000	100.000
1.01	INGRESOS FISCALES		14,742.08	14,742.08		
TOTAL		100.000	257,008.06	257,008.06	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	257,008.06 100.000	0.00 0.000	257,008.06 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

10 SEP 2025: AVANCE FISICO DE OBRA IP2505-014
SE CONCLUYE OBRA 100%



MUNICIPIO DE APIZACO TLAXCALA
RFC: MAT 850101 A10
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. IP2505-014 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ASFALTO
OBRA/ACCIÓN No. IP2505-019 REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	INGRESOS FISCALES	1,283,696.29
TOTAL ASIGNADO		1,283,696.29

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	PREELIMINARES	40.000	109,954.22	109,954.22	100.000	100.000
1.01	INGRESOS FISCALES		109,954.22	109,954.22		
002	CARPETA ASFALTICA	40.000	1,130,961.67	1,130,961.67	100.000	100.000
1.01	INGRESOS FISCALES		1,130,961.67	1,130,961.67		
003	OBRA COMPLEMENTARIA	20.000	42,780.40	42,780.40	100.000	100.000
1.01	INGRESOS FISCALES		42,780.40	42,780.40		
TOTAL		100.000	1,283,696.29	1,283,696.29	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	1,283,696.29 100.000	0.00 0.000	1,283,696.29 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

26 SEP 2025: AVANCE FISICO DE OBRA IP2505-019
SE CONCLUYE AL 100% OBRA



MUNICIPIO DE APIZACO TLAXCALA
RFC: MAT 850101 A10
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. IP2505-019 REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO
OBRA/ACCIÓN No. IP2505-020 REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	INGRESOS FISCALES	693,944.69
TOTAL ASIGNADO.....		693,944.69

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	Ponder	Asignado:	Devengado:	A.FIN	A.FIS
001	PRELIMINARES	40.000	76,621.86	76,621.86	100.000	100.000
1.01	INGRESOS FISCALES		76,621.86	76,621.86		
002	CARPETA ASFALTICA	40.000	595,123.16	595,123.16	100.000	100.000
1.01	INGRESOS FISCALES		595,123.16	595,123.16		
003	OBRA COMPLEMENTARIA	20.000	22,199.67	22,199.67	100.000	100.000
1.01	INGRESOS FISCALES		22,199.67	22,199.67		
TOTAL		100.000	693,944.69	693,944.69	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	693,944.69 100.000	0.00 0.000	693,944.69 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

26 SEP 2025: AVANCE FISICO DE OBRA IP2505-020
SE CONCLUYE EL 100% DE OBRA



MUNICIPIO DE APIZACO TLAXCALA
RFC: MAT 850101 A10
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. IP2505-020 REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO
OBRA/ACCIÓN No. IP2505001 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BACHEO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	INGRESOS FISCALES	770,294.52
TOTAL ASIGNADO.....		770,294.52

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BACHEO	100.000	770,294.52	0.00	0.000	0.000
1.01	INGRESOS FISCALES		770,294.52	0.00		
TOTAL		100.000	770,294.52	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	770,294.52 100.000	770,294.52 100.000



MUNICIPIO DE APIZACO TLAXCALA
RFC: MAT 850101 A10
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. IP2505001 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BACHEO

OBRA/ACCIÓN No. IP2505004 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BACHEO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	INGRESOS FISCALES	770,247.25
TOTAL ASIGNADO.....		770,247.25

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	Ponder	Asignado:	Devengado:	A.FIN	A.FIS
001	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BACHEO	100.000	770,247.25	0.00	0.000	0.000
1.01	INGRESOS FISCALES		770,247.25	0.00		
TOTAL		100.000	770,247.25	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	770,247.25 100.000	770,247.25 100.000



MUNICIPIO DE APIZACO TLAXCALA
RFC: MAT 850101 A10
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. IP2505004 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BACHEO
OBRA/ACCIÓN No. IP2505013 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	INGRESOS FISCALES	963,358.88
TOTAL ASIGNADO.....		963,358.88

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	PREELIMINARES	40.000	80,282.50	0.00	0.000	0.000
1.01	INGRESOS FISCALES		80,282.50	0.00		
002	CARPETA ASFALTICA	40.000	808,691.76	0.00	0.000	0.000
1.01	INGRESOS FISCALES		808,691.76	0.00		
003	OBRA COMPLEMENTARIA	20.000	74,384.62	0.00	0.000	0.000
1.01	INGRESOS FISCALES		74,384.62	0.00		
TOTAL		100.000	963,358.88	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	963,358.88 100.000	963,358.88 100.000



MUNICIPIO DE APIZACO TLAXCALA
RFC: MAT 850101 A10
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. IP2505013 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO
OBRA/ACCIÓN No. IP2505015 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	INGRESOS FISCALES	1,212,968.74
TOTAL ASIGNADO.....		1,212,968.74

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	Ponder	Asignado:	Devengado:	A. FIN	A. FIS
001	PREELIMINARES	40.000	104,550.30	0.00	0.000	0.000
1.01	INGRESOS FISCALES		104,550.30	0.00		
002	CARPETA ASFALTICA	40.000	1,042,738.51	0.00	0.000	0.000
1.01	INGRESOS FISCALES		1,042,738.51	0.00		
003	OBRA COMPLEMENTARIA	20.000	65,679.93	0.00	0.000	0.000
1.01	INGRESOS FISCALES		65,679.93	0.00		
TOTAL		100.000	1,212,968.74	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	1,212,968.74 100.000	1,212,968.74 100.000



MUNICIPIO DE APIZACO TLAXCALA
RFC: MAT 850101 A10
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. IP2505015 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO
OBRA/ACCIÓN No. IP255006 SUMINISTRO DE MATERIAL DE BACHEO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN % A.FIS
001	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BACHEO	100.000	0.00	0.00 0.000 0.000
TOTAL		100.000	0.00	0.00 0.000 0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	768,240.45 0.000	768,240.45 0.000

