

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Entidad Federativa: | TLAXCALA |
| Municipio:          | APIZACO  |

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Trimestre a reportar: | Tercer Trimestre de 2025 |
|-----------------------|--------------------------|



| Ciclo del Recurso | Tipo del Recurso                                | Fondo      |                   | Programa Fondo<br>Convenio Especifico                                   | Rendimiento Financiero | Resúmenes | Partidas       |                    | Averos Plazados       |                  |                  |                 |                 |                 | Observaciones                                                                                                                                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                 | Clase Ramo | Clave de Programa |                                                                         |                        |           | Pérdida Gastos | Tipo Gasto         | Resumido (Ministrado) | Modificado       | Comprometido     | Devengado       | Ejecutado       | Pagado          |                                                                                                                                                                      |
| 2025              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33         | 14                | FAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal | \$21,973.73            | \$0.00    | 613            | Gasto de Inversión | \$ 10,317,719.85      | \$ 11,491,686.07 | \$ 10,285,736.12 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO,DRENAJE PLUVIAL,REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA                       |
| 2025              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33         | 14                | FAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal |                        |           | 625            | Gasto de Inversión | \$ 14,734,003.28      | \$ 16,394,915.46 | \$ 14,734,003.28 | \$ 2,748,864.59 | \$ 2,748,864.59 | \$ 2,748,864.59 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFOULTIN ,REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES Y GUARNICIONES,MANRIQUETAS,CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE,CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL |
| 2025              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33         | 14                | FAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal |                        |           | 617            | Gasto de Inversión | \$ 173,373.60         | \$ 300,000.00    | \$ 173,373.60    | \$ 173,373.60   | \$ 173,373.60   | \$ 173,373.60   | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS RISCOS                                                                                                                                 |
| 2025              | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33         | 14                | FAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal |                        |           | 615            | Gasto Corriente    | \$ 391,848.00         | \$ -             | \$ 391,848.00    | \$ 391,848.00   | \$ 391,848.00   | \$ 391,848.00   | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE                                                                                                                                   |

ING. JESUS MARTINEZ LAZQUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
Elaboro

UNIDOS MEXICANOS  
G. JAVIER RIVERA BONILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
Atorzo

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE APIZACO, TLAXCALA  
OBRAS PÚBLICAS  
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE APIZACO, TLAXCALA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2024-2027

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Entidad Federativa: TLAXCALA  
Municipio: APIZACO

Trimestre a reportar: Tercer Trimestre de 2016



| DETALLE PROYECTO |                                                                                    |               |                 |                                                                      | AVANCE (%) |            | AVANCE FINANCIERO |                 |                           |                 |                 |                 |                 |               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| FOLIO            | NOMBRE                                                                             | Clave<br>Ramo | Clave<br>de Pro | Programa Fondo Conyunto<br>Específico                                | Físico     | Financiero | Aprobado          | Modificado      | Recaudado<br>(Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | Observaciones |
| TLA26030288491   | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON<br>ASFALTO EN CALLE ANGEL SOLANA -<br>FISM2505-002 | 33            | 14              | FONDO DE APORTACIONES<br>PARA LA INFRAESTRUCTURA<br>SOCIAL MUNICIPAL | 0.00       | 0.00       | \$ 1,092,567.65   | \$ 1,092,568.65 | \$ 1,092,569.65           | \$ 1,092,570.65 | \$ 1,092,570.65 | \$ 1,092,570.65 | \$ 1,092,570.65 |               |
| TLA26030288492   | AMPLIACION DE PAVIMENTO DE<br>ADOCRETO EN CALLE AZTECA FISM 2505-<br>003           | 33            | 14              | FONDO DE APORTACIONES<br>PARA LA INFRAESTRUCTURA<br>SOCIAL MUNICIPAL | 0.00       | 0.00       | \$307,430.23      | \$307,431.23    | \$307,432.23              | \$307,433.23    | \$307,433.23    | \$307,433.23    | \$307,433.23    |               |
| TLA26030288346   | ADQUISICION DE SOFTWARE Y<br>HARDWARE Y ACONDICIONAMIENTO DE<br>ESPACIOS FISICOS   | 33            | 14              | FONDO DE APORTACIONES<br>PARA LA INFRAESTRUCTURA<br>SOCIAL MUNICIPAL | 0.00       | 0.00       | \$65,221.60       | \$65,221.60     | \$65,221.60               | \$65,221.60     | \$65,221.60     | \$65,221.60     | \$65,221.60     |               |
|                  |                                                                                    |               |                 |                                                                      |            |            | 1,965,219.48      | 1,965,221.48    | 1,965,223.48              | 1,965,223.48    | 1,965,223.48    | 1,965,223.48    | 1,965,223.48    |               |



ING. JESUS MARTINEZ VAZQUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboró

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE APIZACO, TLAXCALA  
OBRAS PÚBLICAS  
2016-2017



C. JAVIER RIVERA BONILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Autorizó

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE APIZACO, TLAXCALA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2016-2017

**MUNICIPIO DE APIZACO**  
**ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"**  
**INDICADORES 2025**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)**

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"**  
**PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS**

| Método de Cálculo                                                                                                                                                                   | Período        | PLANEADO      |           |             | ALCANZADA      |           |             | Justificación de Variaciones |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                     |                | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador |                              |
| (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | 1er. Trimestre | 0%            | 0         | 0           | 0%             | 0         | 0           |                              |
|                                                                                                                                                                                     | 2do. Trimestre | 48%           | 10        | 21          | 0%             | 0         | 0           |                              |
|                                                                                                                                                                                     | 3er. Trimestre | 50%           | 15        | 30          | 83%            | 5         | 6           |                              |
|                                                                                                                                                                                     | 4to. Trimestre | 50%           | 15        | 30          |                |           |             |                              |

**MUNICIPIO DE APIZACO**  
**ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"**  
**INDICADORES 2025**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)**

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"**  
**PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS**

| Método de Cálculo                                                                                                                                                                           | Período        | PLANEADO      |           |             | ALCANZADA      |           |             | Justificación de Variaciones |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                             |                | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador |                              |
| (Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | 1er. Trimestre | 0%            | 0         | 0           | 0%             | 0         | 0           |                              |
|                                                                                                                                                                                             | 2do. Trimestre | 43%           | 9         | 21          | 0%             | 0         | 0           |                              |
|                                                                                                                                                                                             | 3er. Trimestre | 43%           | 13        | 30          | 0%             | 0         | 6           |                              |
|                                                                                                                                                                                             | 4to. Trimestre | 43%           | 13        | 30          |                |           |             |                              |

**MUNICIPIO DE APIZACO**  
**ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"**  
**INDICADORES 2025**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)**

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"**  
**PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS**

| Método de Cálculo                                                                                                                                                                      | Período        | PLANEADO      |           |             | ALCANZADA      |           |             | Justificación de Variaciones |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                        |                | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador |                              |
| (Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | 1er. Trimestre | 0%            | 0         | 0           | 0%             | 0         | 0           |                              |
|                                                                                                                                                                                        | 2do. Trimestre | 10%           | 2         | 21          | 0%             | 0         | 0           |                              |
|                                                                                                                                                                                        | 3er. Trimestre | 7%            | 2         | 30          | 17%            | 5         | 6           |                              |
|                                                                                                                                                                                        | 4to. Trimestre | 7%            | 2         | 30          |                |           |             |                              |

ING. JESÚS MARTÍNEZ VAZQUEZ  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboró

C. JAVIER RIVERA BONILLA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DE APIZACO, TLAXCALA  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2024-2027

Autorizó