

Anexo A

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio:	APIZACO

Trimestre a reportar:	Segundo Trimestre de 2025
-----------------------	---------------------------

Ejercicio del Gasto

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Fondo		Programa Fondo Convenio Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegros	Partidas		Avance Financiero					Pagado	Observaciones
		Clave Ramo	Clave de Programa				Tipo Gasto	Partida Generica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	14	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$21,979.73	\$0.00	Gasto de Inversión	613	\$ 11,439,706.94	\$ 11,461,666.67	\$ 7,026,206.89	\$ 7,026,206.89	\$ -	\$ -	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO,DRENAJE PLUVIAL,REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	14	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Gasto de Inversión	025	\$ 16,392,140.18	\$ 16,392,140.18	\$ 9,835,284.11	\$ 9,835,284.11	\$ -	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES Y GUARNICIONES,BANQUETAS,CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE,CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	14	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Gasto de Inversión	617	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ -	\$ -	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	14	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Gasto Corriente	615	\$ 207,996.88	\$ 207,996.88	\$ 160,786.13	\$ 160,786.13	\$ -	\$ -	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 DE APIZACO, TLAXCALA
 OBRAS PÚBLICAS
 2024-2027


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 DE APIZACO, TLAXCALA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2024-2027

LIC. JAVIER RIVERA BONILLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 Autorizo



Anexo B

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Trimestre a reportar: Segundo Trimestre de 2025

Entidad Federativa: TLAXCALA
Municipio: APIZACO

DETALLE PROYECTO				AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO							Observaciones	
FOLIO	NOMBRE	Clave Ramo	Clave de Pp	Programa Fondo Especifico	Físico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
FISM2505-002	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN CALLE ANGEL SOLANA - FISM2505-002	33	14	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	\$ 1,092,567.65	\$ 1,092,568.65	\$ 1,092,569.65	\$ 1,092,570.65	0.00	0.00	0.00	
FISM2505-003	AMPLIACION DE PAVIMENTO DE ADOPRETO EN CALLE AZTECA FISM 2505-003	33	14	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	\$307,430.23	\$307,431.23	\$307,432.23	\$307,433.23	0.00	0.00	0.00	
FISM2505-001	REHABILITACION DE CALLE EN AV XICOHTENCATL CON CARPETA ASFALTICA FISM2505-001	33	14	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	\$ 1,346,956.71	\$ 1,346,956.71	\$ 1,346,956.71	\$ 1,346,956.71	0.00	0.00	0.00	
PDH-FAISMUN-001	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	33	14	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	\$ 565,225.60	\$ 565,225.60	\$ 565,225.60	\$ 565,225.60	0.00	0.00	0.00	
							3,312,180.19	3,312,182.19	3,312,184.19	3,312,186.19	0.00	0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE APIZACO, TLAXCALA
OBRAS PÚBLICAS
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE APIZACO, TLAXCALA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

MUNICIPIO DE APIZACO
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	0	0%	0	0	
	2do. Trimestre	24%	10	41	0%	0	0	
	3er. Trimestre	46%	19	41				
	4to. Trimestre	46%	19	41				

MUNICIPIO DE APIZACO
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	0	0%	0	0	
	2do. Trimestre	22%	9	41	0%	0	0	
	3er. Trimestre	46%	19	41				
	4to. Trimestre	49%	20	41				

MUNICIPIO DE APIZACO
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
Sumatoria de proyectos de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	0	0%	0	0	
	2do. Trimestre	5%	2	41	0%	0	0	
	3er. Trimestre	5%	2	41				
	4to. Trimestre	5%	2	41				

ING. JESÚS MARTÍNEZ VÁZQUEZ
CONSTITUCIONAL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
2024-2027

LIC. JAVIER RIVERA BONILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

EL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE APIZACO, TLAXCALA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

Autorizó

Boulevard 10 de Septiembre S/N Esq. Av. Cuauhtémoc
Col. Centro, Apizaco, Tlax. C.P. 90300

2025
Mujer
Indígena